

дир. Анал. Управл.
ИЗ ПМР

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ «БЦАПП»
Н.В. Спиваченко
2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: «Капитальный ремонт инженерных сетей
поликлиники № 2 ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи"
по адресу г. Бендеры, ул. Калинина, 62,
в том числе проектные работы и благоустройство территории»

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре объекта для поддержания его в технически исправном состоянии необходимо выполнить следующие работы:

№№	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во
Замена системы отпопления:			
1	Разборка трубопроводов диам. до 50мм	100мп	✓ 21,95
2	Снятие радиаторов	100шт	✓ 1,16
3	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20	мп	✓ 689
4	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø25	мп	✓ 1451
5	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø32	мп	✓ 46
6	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø40	мп	✓ 9
7	Установка радиаторов отопительных	экм	✓ 324,8
8	Установка стальных вентиляй	шт	✓ 236
Замена системы холодного водоснабжения:			
9	Разборка трубопроводов из стальных труб Ø 15-25мм	100мп	✓ 6,32
10	Разборка трубопроводов из стальных труб Ø 40-50мм	100мп	✓ 0,4
11	Разборка канализационных чугунных труб Ø 50-100мм	100мп	✓ 5
12	Установка кранов Ø 15мм, Ø 20мм	шт	✓ 84
13	Установка кранов Ø 50мм	шт	✓ 1
14	Установка заслонки поворотной Ø 80мм	шт	✓ 1
15	Установка пожарного крана Ø50	шт	✓ 8
16	Установка металлического шкафа пожарного	тн	✓ 0,045
17	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20	мп	✓ 570
18	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø25	мп	✓ 125
19	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø32	мп	✓ 223
20	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø40	мп	✓ 9
21	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø50	мп	✓ 31
22	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø63	мп	✓ 55
23	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø75	мп	✓ 81
24	Изоляция труб	м3	✓ 0,17
25	Установка футляра из п/э трубы Ø160мм	мп	✓ 0,6
Замена канализационного трубопровода:			
26	Прокладка труб ПВХ диам. 100	мп	✓ 279
27	Прокладка труб ПВХ диам. 50	мп	✓ 260
28	Установка футляра из п/э трубы Ø160мм	мп	✓ 2,4
29	Установка обратного клапана Ø110мм	шт	✓ 8
Замена сантехнического оборудования:			
30	Установка умывальника	к-т	✓ 60
31	Установка унитаза	шт	✓ 3
Замена системы электроснабжения:			
32	Установка в щит автоматов одно- двух- трехполюсных на ток до 63А	шт	✓ 6
33	Установка в щит автоматов одно- двух- трехполюсных на ток до 25А	шт	✓ 60
34	Шкаф управления навесной	шт	✓ 9
35	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	✓ 6
36	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный	шт	✓ 36
37	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный	шт	✓ 24
38	Снятие выключателя для скрытой проводки	100шт	✓ 0,62
39	Снятие розеток для скрытой проводки	100шт	✓ 0,8
40	Снятие светильников люминесцентных на 2 лампы	100шт	✓ 1,61

41	Установка выключателей для скрытой проводки	100шт	✓ 1,2
42	Установка розеток для скрытой проводки	100шт	✓ 3,6
43	Затягивание провода в трубы суммарным сечением до 16 м	100мп	✓ 21,76
44	Прокладка кабеля в гофре	100м	✓ 21,76
45	Прокладка кабеля	100мп	✓ 32,12
46	Прокладка провода	100мп	✓ 1,98
47	Установка светильников светодиодных	100шт	✓ 4,8
48	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до	100мп	✓ 12
49	Сплошное выравнивание пов-ти стен сухими смесями	100м2	✓ 1,82

Подпись ответственного лица Тригорцев Ю.В.